

P. Dulla
20.06.2022
fcd

NT

P.O.

71 (p-m)

BK.1711.6.2022	Rzeszów, dnia 15.06.2022r.
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Termin przeprowadzenia kontroli	24 maja – 15 czerwca 2022 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Joanna Hołówko-Brydak - inspektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka nr ORA-O.0052.1.148.2022 z dnia 18 maja 2022r.
Przedmiot kontroli	Kontrola stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”.
Okres objęty kontrolą	2020-2022
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej – stanowisko służbowe	Andrzej Maciejko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali:	Pan Bartosz Dulla – inspektor Działu Realizacji Inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Ileokroć w protokole mowa o:

- 1) ustawie PB – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.),
- 2) PZP - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
- 3) BK - należy przez to rozumieć Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa,
- 4) MZD – należy przez to rozumieć Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
- 5) ZP- należy przez to rozumieć Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa,
- 6) zadanie inwestycyjne – należy przez to rozumieć zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”;
- 7) SIWZ - należy przez to rozumieć Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr ORA-O.0052.1.148.2022 z dnia 18 maja 2022r. inspektor BK Pani Joanna Hołówko-Brydak dokonała kontroli stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”.

I. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ULIC: SIEMIŃSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, ŻÓŁKIEWSKIEGO, BATOREGO, STYKI W RZESZOWIE /CZ-I.271.17.46.2020/.

Dnia 26.02.2020r. Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było roboty budowlane polegające na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie. Zamówienia udzielono, na podstawie art. 24 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z czym uprzednio dokonano oceny ofert, a następnie zbadano, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wartość zamówienia określono na 57 139 146,32 zł (tj. 13 383 727,15 euro). Zamówienie jest współfinansowane przez Unie Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Na przedmiotowym postępowaniu o dzielenie zamówienia w dniach od 05.11. do 15.12.2020 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z ustawą PZP. Ustalenia kontroli opisano w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej znak: KU/206/20/DKZP z dnia 15.12.2020r. (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) z jednoczesną informacją o stwierdzeniu braku naruszeń. W związku z powyższym kontrolujący odstępuje od dokonania czynności kontrolnych ww. postępowania o udzieleniu zamówienia.

II. REALIZACJA UMOWY NR I.62.TI.2312.49.2020 Z DNIA 18.12.2020R.

Kontrolą objęto ww. zadanie inwestycyjne w zakresie umowy nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów reprezentowaną przez Pana dr h.c. Tadeusza Ferencę – Prezydenta Miasta Rzeszowa a STRABAG Spółka z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-80 Pruszków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054588, NIP 5210421928, REGON: 01067681 reprezentowaną przez Pana Macieja Łukasza.

Ustalenia BK, jako wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych, według stanu na dzień 15 czerwca 2022r. przedstawiają się następująco:

1. Zakres rzeczowy umowy.

Zamawiający zlecił, wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z pkt III SIWZ przedmiotem zamówienia było:

1. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głowackiego, Fredry, Siemiradzkiego, Śniadeckich na rondo dwupasowe wraz z budową okalającego rondo ciągu pieszo-rowerowego;
2. Rozbudowa ul. Fredry od ul. Głowackiego do ul. Batorego – na długości ok. 50 m (wraz z budową obustronnego ciągu pieszo-rowerowego;
3. Rozbudowa ul. Głowackiego od ul. Aleksandra Fredry do al. Józefa Piłsudskiego – na długości ok. 90 m wraz z przebudową/rozbudową chodników;
4. Budowa nowego odcinka ulicy klasy Z na dł. ok. 400 m od projektowanego ronda do skrzyżowania z ul. Styki i przedłużeniem ul. Żółkiewskiego, wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Śniadeckich i ul. Orzeszkowej, budową miejsc postojowych przy jezdni, przebudową parkingu przy przychodni oraz budową ciągu pieszo-rowerowego i budową / przebudową / rozbudową chodników;
5. Rozbudowa skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego wraz z budową ciągu pieszo rowerowego i przebudową chodnika;
6. Rozbudowa ul. Śniadeckich na odcinku od projektowanej ulicy - na długości ok. 50 m wraz z rozbudową/przebudową chodników;
7. Rozbudowa ul. Orzeszkowej na długości ok. 70 m z poszerzeniem jezdni przebudową chodnika i wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego;
8. Przebudowa ul. Orzeszkowej wraz z przebudową/rozbudową chodników;
9. Rozbudowa ul. Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do ul. Żółkiewskiego – dł. ok. 175 m, z chodnikami;
10. Budowa skrzyżowania skanalizowanego nowoprojektowanej ulicy z projektowanym przedłużeniem ul. Żółkiewskiego oraz ul. Styki;
11. Rozbudowa ul. Styki na długości ok. 50 m, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kopczyńskiego;
12. Rozbudowa istniejącego odcinka ul. Żółkiewskiego od skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Kochanowskiego do istniejącego łuku poziomego na ul. Batorego na długości ok. 265 m, wraz z rozbudową zatoki autobusowej oraz budową murów oporowych, chodników i ścieżki rowerowej;
13. Budowa odcinka ul. Żółkiewskiego od ul. Batorego do skrzyżowania z nowoprojektowanym odcinkiem ulicy na długości ok. 65 m; wraz z budową murów oporowych, chodników i ścieżki rowerowej;
14. Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Żółkiewskiego a dodatkową jezdnią;
15. Budowa dodatkowej jezdni do obsługi terenów zlokalizowanych przy ulicach: Kochanowskiego, Chocimskiej, Klonowicza, Karpińskiego, wraz z budową miejsc postojowych przy jezdni i chodnika między ul. Kochanowskiego i Chocimską - długość ok. 177 m;
16. Przebudowa wlotów ulic: Kochanowskiego, Chocimskiej, Klonowicza, Karpińskiego w niezbędnym zakresie;
17. Rozbudowa ul. Siemieńskiego na odcinku od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ulicą Maczka – dł. ok. 450 m, wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Kochanowskiego i ul. Kosynierów, budową zatok autobusowych, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej, budową nowego obiektu mostowego nad potokiem Przyrwa;



18. Budowa przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wysp dzielących, wysp azylu, zielenców;
19. Przebudowa i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego;
20. Dostosowanie organizacji ruchu drogowego do nowej geometrii projektowanego układu ulic oraz wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Żółkiewskiego, Siemieńskiego i Kochanowskiego;
21. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni wód opadowych;
22. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
23. Przebudowa/ zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją;
24. Rozbiórka budynków;
25. Przystawienie lub wykonanie ogrodzeń w niezbędnym zakresie;

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 umowy nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020R strony ustalają terminy rozpoczęcia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy.

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 ww. umowy warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest posiadanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez Kierownika budowy.

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony w grudniu 2020r. i przekazany Zamawiającemu wraz z Planem BIOZ dnia 18.12.2020r.

W związku z § 7 ust. 1 pkt 1 umowy r. dnia 18.12.2020r nastąpiło przekazanie placu budowy w wyniku którego dokonano czynności udokumentowane pismem znak TI.424.24.2020.JŁ stanowiącym „Protokół przekazania terenu (placu) pod budowę zadania Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”.

Ze strony Zamawiającego w przekazaniu uczestniczyli:

- 1) Sebastian Duszkiewicz - inspektor nadzoru branży sanitarnej;
- 2) Adam Brożba - inspektor nadzoru branży elektrycznej;
- 3) Bartosz Dull - inspektora nadzoru branży mostowej i konstrukcyjno – budowlanej.

Ze strony Wykonawcy w przekazaniu uczestniczyli:

- 1) Ryszard Misiewicz - kierownik budowy;
- 2) Paweł Wołowicz - kierownika robót branży drogowej;
- 3) Łukasz Chowaniec – inżynier budowy.

2) Termin wykonania przedmiotu umowy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. umowy termin wykonania umowy ustala się do 31.10.2022 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy nr nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020R r. strony ustalają wysokość wynagrodzenia.

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 49 682 931,12 zł brutto w tym: wynagrodzenie, będzie płatne w następujący sposób:

- 1) w roku 2021 kwota 30 000 000,00 zł brutto
- 2) w roku 2022 kwota 19 682 931,12 zł brutto.

gub



2. Podstawa realizacji przedmiotu umowy.

Podstawą realizacji przedmiotu umowy jest decyzja nr 17/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: AR.6740.51.43.2019.MR51 z dnia 30.09.2019r., oraz uzyskane przez Wykonawcę robót *Zgłoszenia robót dla odcinka kanalizacji deszczowej od studni d.P1 do studni d.S6 (remont kanału J1000x1500)* według dokumentacji projektowej i uzgodnień z MPWiK nr 3/2020 z dnia 07.01.2020 r. Ponadto roboty należy wykonać zgodnie z następującymi decyzjami:

1. Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak I-III.7821.19.2019 z dnia 16.10.2020r.
2. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr WOOŚ.4260.18.11.2017.JG.23 z dnia 26.04.2018r.
3. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie – Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr RZ.ZUZ.1.421.181.2018.TB z dnia 22.11.2018r.

3. Osoby wyznaczone do pełnienia obowiązków wynikających z Ustawy PB.

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy Wykonawca wskazał osoby skierowane do kontroli realizacji obowiązków umownych, które zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą Wykonawcy będą pełnić następujące funkcje:

- 1) kierownika budowy - Pan Ryszard Misiewicz,
- 2) kierownika robót branży drogowej - Pan Paweł Wołowicz,
- 3) kierownika robót branży sanitarnej - Pan Marcin Horabik,
- 4) kierownika robót branży elektrycznej -Grzegorz Niedbała,
- 5) kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej - Pan Łukasz Kukuryka,
- 6) kierownika robót branży mostowej - Pan Jakub Pleśniak.
- 7) kierownika robót branży telekomunikacyjnej - Pan Zdzisław Wojciechowski;
- 8) geologa - Pan Dominik Mach.

Zgodnie z § 6 ust. 6 ww. umowy Zamawiający wskazał osoby skierowane do kontroli realizacji obowiązków umownych, które pełnić będą następujące funkcje:

- 1) inspektora nadzoru branży drogowej: Janusz Łach
- 2) inspektora nadzoru branży sanitarnej: Sebastian Duszkiewicz
- 3) inspektora nadzoru branży elektrycznej: Adam Brożbar
- 4) inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej: Bartosz Dulla
- 5) inspektora nadzoru branży mostowej: Bartosz Dulla

Zgodnie z § 6 ust. 8 ww. umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. W toku czynności sprawdzających, na podstawie analizy dokumentów udostępnionych przez MZD kontrolujący ustalił, że na etapie realizacji zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy dokonano następujących zmian osób wskazanych do realizacji obowiązków umowy:

1). kierownika robót branży elektrycznej (ze strony Wykonawcy) - Grzegorz Niedbała na Krzysztof Holody.



[Handwritten signature]

Wykonawca pismem znak z 05.02.2021 wystąpił do MZD z wnioskiem o zmianę kierownika robót elektrycznych. Pismem znak TI.424.24.2020.JŁ z 03.03.2021 MZD poinformowało Wykonawcę o akceptacji propozycji zmiany kierownika budowy, po dokonaniu uprzednio analizy dotyczącej spełnienia przez Pana Krzysztof Hołody wymagań określonych w SIWZ, co zostało potwierdzone zgodnie z § 4 ust. 3 umowy wpisem do dziennika budowy -Tom ID.

2). *inspektora nadzoru branży sanitarnej (ze strony MZD): Sebastian Duszkiewicz na Pan Piotr Kuczmenda*

Pismem znak TI.424.24.2020.JŁ z 03.03.2021 MZD poinformowało Wykonawcę o zmianie kierownika budowy branży sanitarnej, co zostało potwierdzone zgodnie z § 4 ust. 3 umowy wpisem do dziennika budowy -Tom IC.

Niezależnie od powyższego ze względu na duży zakres robót dnia 24.02.2021r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o ustanowienie dodatkowych kierowników robót sanitarnych oraz drogowych (Sypień, Borsuk, Dulowski). Pismem znak TI.424.24.2020.JŁ z 03.03.2021 MZD wyraziło zgodę a fakt ten odnotowano w dzienniku budowy.

4. Aneks do umowy.

Na przedmiotowym zadaniu do czasu trwania kontroli ustalono, że MZD zawarł z Wykonawcą 5 Aneksów do Umowy nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020R r. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych aneksów kontrolujący zestawiał w postaci tabelarycznej zwanej Tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie Aneksów do Umowy nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020r.

L.P.	NUMER ANEKSU	DATA ZAWARCIA	ZAKRES ZMIANY UMOWY	TREŚĆ W ZAKRESIE ZMIANY UMOWY	
				BYŁO	JEST
1.	Aneks nr 1	22.07.2021r.	Zmiana § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 umowy dot. wynagrodzenia i sposobu wypłacania wynagrodzenia	1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 49 682 931,12 zł brutto , przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 30 000 000,00 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 19 682 931,12 zł brutto.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 51 530 585,44 zł brutto , przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 31 847 654,32 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 19 682 931,12 zł brutto.
2.	Aneks nr 2	21.09.2021r.	Zmiana § 3 ust. 1 i 2 pkt 2 umowy dot. wynagrodzenia i sposobu wypłacania wynagrodzenia	1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 51 530 585,44 zł brutto , przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 31 847 654,32 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 19 682 931,12 zł brutto.	1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 51 864 725,26 zł brutto , przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 31 847 654,32 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 20 017 070,94 zł brutto .
3.	Aneks nr 3	26.10.2021r.	Zmiana § 3 ust. 2 pkt 1 umowy dot. sposobu wypłacania wynagrodzenia	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 31 847 654,32 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 20 017 070,94 zł brutto .	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 23 617 139,11 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 28 247 586,15 zł brutto .
4.	Aneks nr 4	13.12.2021r.	Zmiana § 4 ust. 2 umowy dot. wystawiania faktur	Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, najpóźniej do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres między 26 dniem miesiąca a 25 dniem kolejnego miesiąca.	Faktury przejściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, najpóźniej do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres między 26 dniem miesiąca a 25 dniem kolejnego miesiąca. Dodano zapis: Okres rozliczeniowy 26.10.2021-25.11.2021 wydłuża się o 8 dni i przyjmuje się okres rozliczeniowy 26.10.2021-03.12.2021r.
5.	Aneks nr 5	13.01.2022r.	Zmiana § 3 ust. 1 i 2 pkt 2 umowy dot. wynagrodzenia i sposobu wypłacania wynagrodzenia	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 51 864 725,26 zł brutto , przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 23 617 139,11 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 28 247 586,15 zł brutto .	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 51 932 330,45 zł brutto przy stawce 23% podatku od towarów i usług, w tym: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie w następujący sposób: 1) w roku 2021 kwota 23 617 139,11 zł brutto 2) w roku 2022 kwota 28 315 191,34 zł brutto

700

5. Obowiązki wykonawcy wynikające z § 7 ust. 2, pkt.9 ww. umowy odnośnie prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą PB.

Na powyższym zadaniu inwestycyjnym w zakresie prowadzonych robót budowlanych, wykonawca, zgodnie z § 7 ust. 2, pkt. 9 ww. umowy prowadzi dziennik budowy. Ze względu na duży zakres zamierzenia budowlanego tj. budowa, rozbiórka, montaż kontrolujący ustalił, że dziennik budowy podzielony jest na poszczególne branże. Poniżej w Tabeli nr 2 zestawienie tomów dziennika budowy.

Tabeli nr 2 Zestawienie tomów dziennika budowy.

L.P.	NUMER DZIENNIKA	DATA WYDANIA	TOM	BRANŻA
1.	1/2020	18.12.2020	IA	Obiekt liniowy- Droga
			IB	Rozbiórka i budowa mostu
			IC	Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, ciepłownicza
			ID	Sieci elektroenergetyczne

W trakcie czynności sprawdzających kontrolująca ustaliła, że dzienniki budowy prowadzone są zgodnie z art. 45 Prawo budowlane, oraz zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii* z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki /Dz.U.2021.1686/, zwanym dalej rozporządzeniem, w poniższym zakresie:

- zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, dokonywane w dzienniku budowy wpisy wynikają z kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu,
- zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, dziennik budowy prowadzony jest odrębnie dla zakresu rozbiórki oraz odrębnie dla przebudowy i rozbudowy,
- zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, na pierwszej stronie dziennika inwestor zamieścił nazwę firmy wykonawcy oraz imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót oraz osób sprawujących nadzór inwestorski, a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdziły podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków,
- zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia każdy wpis oznaczony jest datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje,
- zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia dnia 23.09.2020r. w związku z faktem, że w trakcie wykonywania robót budowlanych nastąpiła zmiana kierownika budowy, w dzienniku budowy dokonano wpisu potwierdzonego datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki,
- zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia wpisy w dzienniku budowy dokonywane są w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Wpisy zamieszczone są w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień.

6. Prawidłowość i terminowość realizacji finansowej zadania inwestycyjnego.

Na podstawie udostępnionych przez MZD faktur oraz innych dokumentów finansowo - księgowych tj. polecenia przelewów, wydruków z ewidencji księgowej zadania, kontrolująca ustaliła, że wydatki poniesione w ramach ww. zadania są regulowane na bieżąco i w terminach zgodnych z zapisami dotyczącymi terminów płatności w umowie, co zawarto w tabeli nr 3.



Tabela nr 3. Zestawienie faktur w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”
w zakresie umowy na wykonanie robót budowlanych nr I.62.TI.2312.49.2020 z dnia 18.12.2020Rr.

L.P.	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	DATA WPLYWU FAKTURY	PODSTAWA PŁATNOŚCI ZA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]	DATA PŁATNOŚCI ZGODNIE Z UMOWĄ / AKCEPTACJĄ MERYTORYCZNĄ	DATA DOKONANIA PRZELEWU NA PODSTAWIE SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI ZREALIZOWANEJ	ILOŚĆ DNI DOKONANIA PŁATNOŚCI PRZEZ TERMINEM Z UMOWY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3092100002	2021-02-05	2021-02-08	Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z 29.01.2021	152 007,46	34 961,72	186 969,18	2021-03-10	2021-03-09	1
2.	3092100008	2021-03-10	2021-03-10	Protokół odbioru wykonanych robót nr 2 z 26.02.2021	94 558,85	21 748,54	116 307,39	2021-04-09	2021-04-08	1
3.	3092100016	2021-04-16	2021-04-19	Protokół odbioru wykonanych robót nr 3 z 12.04.2021	1 047 713,38	240 974,08	1 288 687,46	2021-05-19	2021-05-18	1
4.	3092100032	2021-05-19	2021-05-20	Protokół odbioru wykonanych robót nr 4 z 18.05.2021	1 426 925,53	328 192,87	1 755 118,40	2021-06-19	2021-06-18	1
5.	3092100050	2021-06-15	2021-06-16	Protokół odbioru wykonanych robót nr 5 z 14.06.2021	1 386 017,66	318 784,06	1 704 801,72	2021-07-16	2021-07-15	1
6.	3092100075	2021-07-15	2021-07-23	Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 z 01.07.2021	1 574 990,34	362 247,78	1 937 238,12	2021-08-22	2021-08-20	2
7.	3092100107	2021-08-24	2021-08-24	Protokół odbioru wykonanych robót nr 7 z 18.08.2021	3 292 110,66	757 185,45	4 049 296,11	2021-09-23	2021-09-22	1
8.	3092100130	2021-09-24	2021-09-20	Protokół odbioru wykonanych robót nr 8 z 20.09.2021	3 438 247,04	790 796,82	4 229 043,86	2021-10-20	2021-10-27	Zgodnie z Aneks nr 4
9.	3092100159	2021-10-29	2021-10-29	Protokół odbioru wykonanych robót nr 9 z 27.10.2021	2 349 199,18	540 315,81	2 889 514,99	2021-11-28	2021-11-26	2
10.	3092100200	2021-11-30	2021-12-01	Protokół odbioru wykonanych robót nr 10 z 30.11.2021	2 121 220,10	487 880,62	2 609 100,72	2021-12-31	2021-12-29	2
11.	3092100225	2021-12-15	2021-12-15	Protokół odbioru wykonanych robót nr 11 z 14.12.2021	2 317 935,90	533 125,26	2 851 061,16	2022-01-14	2021-12-28	17
12.	3092200003	2022-01-21	2022-01-21	Protokół odbioru wykonanych robót nr 12 z 12.01.2022	1 660 618,97	381 942,36	2 042 561,33	2022-02-20	2022-02-18	2
13.	3092200010	2022-03-01	2022-03-01	Protokół odbioru wykonanych robót nr 13 z 01.03.2022	734 268,94	168 881,86	903 150,80	2022-03-31	2022-03-30	1
14.	3092200014	2022-03-23	2022-03-24	Protokół odbioru wykonanych robót nr 14 z 23.03.2022	978 745,86	225 111,55	1 203 857,41	2022-04-23	2022-04-22	1
15.	3092200024	2022-05-06	2022-05-06	Protokół odbioru wykonanych robót nr 15 z 29.04.2021	2 151 772,51	494 907,68	2 646 680,19	2022-06-05	2022-06-03	2
16.	3092200039	2022-05-27	2022-05-27	Protokół odbioru wykonanych robót nr 16 z 26.05.2021	2 034 212,95	467 868,98	2 502 081,93	2022-06-26	nd	nd
Razem:					26 760 545,33	6 154 925,43	32 915 470,76			

Na podstawie udostępnionych przez MZD faktur, protokołów odbioru wykonania robót stanowiących załączniki pod faktury i harmonogramów robót, kontrolująca ustaliła, że do 31.05.2022 r. MZD wykonał roboty budowlane na kwotę 26 760 545,33 zł netto, co stanowi ok. 63,38% ilości wykonanych robót. Poniżej zestawiono wartość wykonanych robót w rozbiciu na lata realizacji przedmiotu umowy.

Tabela nr 3. Zestawienie wartości wykonanych robót w rozbiciu na lata realizacji przedmiotu umowy.

L.P.	ROK	WARTOŚĆ NETTO [zł]	IŁOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT [%]
1.	2021	19 200 926,10 zł	45,48%
2.	2022	7 559 619,23 zł	17,90%
RAZEM:		26 760 545,33 zł	63,38%

Szczegółowe Zestawienie % wykonania harmonogramu rzeczowo- finansowego na podstawie faktur i protokołów odbioru wykonania robót dla realizacji zadania pn. „, Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie” stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania z kontroli.

Ponadto kontrolujący dnia 13.06.2022r. wraz z inspektorem nadzoru Panem Bartoszem Dulla dokonał kontroli realizacji robót budowlanych, co miało na celu porównanie stopnia zaawansowania robót wynikającego z udostępnionych dokumentów ze stanem faktycznym. Kontrola ustaliła, że postęp realizacji inwestycji jest zgodny z harmonogramem robót oraz z protokołami odbioru stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury, czyli ma swoje faktyczne potwierdzenie ze stanem wynikającym z przedłożonych uprzednio dokumentów.

Na powyższych ustaleniach sprawozdanie zakończono.

Integralną częścią sprawozdania z kontroli. stanowią załączniki:


1. Zestawienie % wykonania harmonogramu rzeczowo-financeowego na podstawie faktur i protokołów odbioru wykonania robót dla realizacji zadania pn., „, Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”;
2. Informacji o wyniku kontroli uprzedniej znak: KU/206/20/DKZP z dnia 15.12.2020r.

Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie internetowej <https://bip.erzeszow.pl/pl/262-biuro-kontroli/2079-informacje-o-wydziale.html>) stanowiącym załącz. do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 r. prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w sprawozdaniu z kontroli. Sprawozdanie w ilości stron 14 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej oraz dla Biura Kontroli.

Otrzymują:
1. Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.
2. a/a



Inspektor Biura Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa


Joanna Holówko-Brydak

Lp.	Nazwa elementu	Wartość części elementu wykonanego i odebranego w okresie rozliczeniowym w poszczególnych miesiącach			Styczeń 2021		Luty 2021		Marzec 2021		Fakta
		Wartość robót z Umowy nr 162.11.1312.49.2020 z dnia 18.12.2020r.			Faktura nr 3092100002 z dnia 05.02.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 1 z 29.01.2021r. za okres 18.12.2020 - 25.01.2021r.		Faktura nr 3092100008 z dnia 10.05.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 2 z 26.02.2021r. za okres 26.01.2021r - 25.02.2021r.		Faktura nr 3092100016 z dnia 16.04.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 3 z 12.04.2021r. za okres 26.02.2021 - 25.03.2021r.		Fakta
		Wartość netto [zł]	Wartość Vat [zł]	Wartość brutto [zł]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DROGA I ZIELEŃ	8 762 581,32	2 015 393,70	10 777 975,02	82 202,48	0,94%	55 017,79	0,63%	42 053,32	0,48%	35 005,35
2	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	1 177 293,67	270 777,54	1 448 071,21					2 895,55	0,25%	28 698,81
3	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA	1 123 340,26	258 368,26	1 381 708,52					37 797,42	3,36%	85 975,49
4	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZIM - Tablice SIP	262 444,43	60 362,22	322 806,65					4 627,21	1,76%	
5	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA	579 939,19	133 386,01	713 325,20					7 785,53	1,34%	
6	NADZÓR WIZYJNY TUNELU - Kamera CCTV	30 333,14	6 976,62	37 309,76							
7	BUDOWA TABLICY ZMIENNEJ TREŚCI I STACJI METEO	374 983,61	86 246,23	461 229,84							
8	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY MATIP - Przełożenie tablicy informacji parkingowej-	17 513,33	4 028,07	21 541,40					3 903,74	22,29%	
9	BRANŻA TELETECHNICZNA	1 244 206,32	286 167,45	1 530 373,77					29 488,07	2,37%	48 974,90
10	BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO	496 699,83	114 240,96	610 940,79							29 087,96
11	BRANŻA SANITARNA	13 024 620,23	2 995 662,65	16 020 282,88					907 206,78	6,97%	360 512,35
12	BRANŻA KONSTRUKCYJNA	10 652 125,06	2 449 988,76	13 102 113,82							
13	OBIEKT MOSTOWY	2 595 410,04	596 944,31	3 192 354,35							421 660,81
14	SIEĆ CIEPŁOWNICZA	899 879,78	206 972,35	1 106 852,13							412 933,00
15	BRANŻA WYBURZENIOWA -DEMONTAŻE SIECI I WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH-	546 210,92	125 628,51	671 839,43	69 804,98	12,78%	39 541,06	7,24%	11 955,76	2,19%	4 076,86
16	ORGANIZACJA RUCHU	433 825,74	99 779,92	533 605,66							
Razem wartość netto:		42 221 406,87			152 007,46	0,36%	94 558,85	0,22%	1 047 713,38	2,48%	1 426 925,53
Podatek Vat wg obowiązującej stawki			9 710 923,58		34 961,72		21 748,54		240 974,08		328 192,87
Razem wartość brutto:				51 932 330,45	186 969,18		116 307,39		1 288 687,46		1 755 118,40

ZESTAWIENIE % WYKONANIA HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO NA PODSTAWIE FAKTUR I PROTOKOŁÓW ODBIORU WYKONANIA ROBÓT DLA REALIZACJI ZADANIA PN. „ Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemęńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie".													
Lp.	Nazwa elementu	Maj 2021		Czerwiec 2021		Lipiec 2021		Sierpień 2021		Wrzesień 2021		Październik 2021	
		Faktura nr 3092100050 z dnia 15.06.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 4 z 18.05.2021r. za okres 24.04.2021 - 25.05.2021r.		Faktura nr 3092100075 z dnia 15.07.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 6 z 01.07.2021r. za okres 26.05.2021 - 25.06.2021r.		Faktura nr 3092100107 z dnia 24.08.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 7 z 18.08.2021r. za okres 26.06.2021 - 27.07.2021r.		Faktura nr 3092100130 z dnia 24.09.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 8 z 20.09.2021r. za okres 26.06.2021 - 25.08.2021r.		Faktura nr 3092100159 z dnia 29.10.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 9 z 27.10.2021r. za okres 26.08.2021 - 25.09.2021r.		Faktura nr 3092100200 z dnia 30.11.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 10 z 10.11.2021r. za okres 26.09.2021 - 25.10.2021r.	
		Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]
14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	0,40%	18 066,18	0,21%	40 318,26	0,46%	7 750,67	0,09%	109 341,50	1,25%	659 592,16	7,53%	230 307,50	2,63%
2	2,44%	43 387,43	3,69%	28 905,25	2,46%	9 390,78	0,80%	27 019,26	2,30%	33 686,62	2,86%	52 559,10	4,46%
3	7,65%	78 546,48	6,99%	80 312,57	7,15%	122 518,94	10,91%	7 068,70	0,63%	213 134,85	18,97%		
4													
5													
6													
7													
8													
9	3,94%	62 031,19	4,99%	33 229,37	2,67%	55 302,41	4,44%	51 508,34	4,14%	229 846,53	18,47%	83 005,54	6,67%
10	5,86%	44 140,45	8,89%	4 845,19	0,98%	1 221,09	0,25%	5 938,00	1,20%	48 001,02	9,66%	16 505,97	3,32%
11	2,77%	450 023,61	3,46%	708 451,09	5,44%	2 012 549,80	15,45%	789 913,89	6,06%	491 869,76	3,78%	357 322,98	2,74%
12		23 812,62	0,22%			660 980,42	6,21%	2 166 020,59	20,33%	466 045,90	4,38%	933 759,52	8,77%
13	16,25%	442 920,66	17,07%	307 610,41	11,85%	405 961,29	15,64%	281 436,76	10,84%	182 002,97	7,01%	427 897,69	16,49%
14	45,89%	218 332,57	24,26%	248 752,39	27,64%							19 861,80	2,21%
15	0,75%	4 756,47	0,87%	122 565,79	22,44%	16 435,26	3,01%			25 019,37	4,58%		
16													
17													
18	3,38%	1 386 017,66	3,28%	1 574 990,32	3,73%	3 292 110,66	7,80%	3 438 247,04	8,14%	2 349 199,18	5,56%	2 121 220,10	5,02%
19		318 784,06		362 247,77		757 185,45		790 796,82		540 315,81		487 880,62	
20		1 704 801,72		1 937 238,09		4 049 296,11		4 229 043,86		2 889 514,99		2 609 100,72	

Załącznik nr 1 do protokołu nr BK.1711.6.2022 z 15.06.													
Lp.	Nazwa elementu	Lutypad 2021		Grudzień 2021		Styczeń 2022		Luty 2022		Marzec 2022		Kwiecień 2022	
		Faktura nr 3092100225 z dnia 15.12.2021r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 11 z 11.12.2021r. za okres 26.10.2021 - 03.12.2021r.		Faktura nr 3092200003 z dnia 21.01.2022r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 12 z 12.01.2022r. za okres 26.12.2021 - 25.01.2022r.		Faktura nr 3092200010 z dnia 01.03.2022r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 13 z 01.03.2022r. za okres 26.12.2021 - 25.01.2022r.		Faktura nr 3092200014 z dnia 23.03.2022r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 14 z 23.03.2022r. za okres 26.03.2022 - 25.04.2022r.		Faktura nr 3092200024 z dnia 06.05.2022r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 15 z 29.04.2022r. za okres 26.03.2022 - 25.05.2022r.		Faktura nr 3092200039 z dnia 27.05.2022r. Protokół odbioru wykonanych robót Nr 16 z 26.05.2022r. za okres 26.03.2022 - 25.04.2022r.	
		Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]	Wartość netto [zł]	Ilość wykonanych robót [%]
27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	7 299,02	0,08%	892 790,88	10,19%	29 598,76	0,34%	47 299,65	0,54%	284 661,00	3,25%	185 292,28	2,11%	2 726 596,80
2	8 048,26	0,68%	11 357,43	0,96%	26 024,60	2,21%	28 484,84	2,42%	87 872,74	7,46%	37 344,93	3,17%	425 675,60
3					42 405,04	3,77%	16 786,19	1,49%	4 304,76	0,38%	33 554,48	2,99%	722 404,92
4	29 092,78	11,09%											33 719,99
5	72 375,29	12,48%											80 160,82
6													
7	5 548,12	1,48%											5 548,12
8	1 132,11	6,46%											5 035,85
9	10 666,38	0,86%	131 800,36	10,59%	31 501,43	2,53%	8 344,94	0,67%			1 879,88	0,15%	777 579,34
10	18 971,52	3,82%	7 403,90	1,49%			23 221,79	4,68%			19 687,29	3,96%	219 024,18
11					416 275,84	3,20%	463 860,21	3,56%	1 222 772,86	9,39%	1 187 094,03	9,11%	9 367 853,20
12	2 042 112,39	19,17%	605 704,60	5,69%	188 463,27	1,77%	390 748,24	3,67%	552 161,15	5,18%	422 740,47	3,97%	8 452 549,17
13	122 690,03	4,73%											2 592 180,62
14													899 879,76
15													440 775,14
16													
17			11 561,80	2,67%									11 561,80
18	2 317 935,90	5,49%	1 660 618,97	3,93%	734 268,94	1,74%	978 745,86	2,32%	2 151 772,51	5,10%	2 034 212,95	4,82%	26 760 545,94
19	533 125,26		381 942,36		168 881,86		225 111,55		494 907,68		467 868,98		6 154 925,43
20	2 851 061,16		2 042 561,33		903 150,80		1 203 857,41		2 646 680,19		2 502 081,93		32 915 470,74

-11-

Handwritten signature



Warszawa, dnia 15.12. 2020 r.

PREZES
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DKZP.WKZ5.440.126.2020.KB
dot. KU/206/20/DKZP

Pan

Tadeusz Ferenc

Prezydent Miasta Rzeszowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Roboty budowlane polegające na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”.

Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* w załączeniu przesyłam informację o wyniku kontroli.

 poważaniem
z up. Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
DYREKTOR
Departament Kontroli Zamówień Publicznych

Zbigniew Wiecha

Załącznik:

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej – KU/206/20/DKZP.



Warszawa, dnia 15.12.2020 r.

PREZES
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KU/206/20/DKZP

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli:

Zamawiający:

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Joselewicza 4

35-064 Rzeszów

w imieniu i na rzecz:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

ul. Targowa 1

35-064 Rzeszów

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Przedmiot zamówienia:

roboty budowlane polegające na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie

**Data wszczęcia
postępowania:**

26.02.2020 r.

**Numer ogłoszenia
o zamówieniu:**

2020/S 040-093970

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp)

Wartość zamówienia

wartość zamówienia – 218.455.403,69 zł (tj. 51.168.904,43
euro);

wartość kontrolowanego zamówienia – 57.139.146,32 zł
(tj. 13.383.727,15 euro), w tym wartość zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – 13.185.956,84 zł
(tj. 3.088.552,42 euro)


Środki UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Rodzaj procedury: zamówienie klasyczne

2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

Brak naruszeń.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza kontrolę w zakresie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kontrola prowadzona jest niezależnie od kontroli innych instytucji i organów, prowadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

z up. Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych
DYREKTOR
Departament Kontroli Zamówień Publicznych

Zbigniew Wiecha